

広陵町地域公共交通再編実施スケジュール(案)

資料4

項目	実施主体	平成27年度												平成28年度							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月~	
【広陵元気号新ルートの実行】	広陵町													試行運行							実証運行
広陵元気号新ルート実施計画の作成	広陵町	実施計画案作成 (ルート、ダイヤ、経費 試算)			関係者調整			策定													
	生活交通確保維持改善計画の作成 (国への申請)	広陵町												作成方針	申請(6月末日期限)						
運行事業者の決定	広陵町						運行事業者選定														
新たな 運行に 向けた 準備	車両の確保 (運行事業者が用意することを想定)	運行事業者	方法の検討								車両確保										
	車両デザイン、バス停デザイン	広陵町・運行事業者				デザイン検討					デザイン作成依頼										
	運行ダイヤ・バス停場所の確定	広陵町・運行事業者				バス停位置確定					ダイヤ確定										
	運行の許認可	広陵町・運行事業者									許認可手続き										
	バス停の設置準備	広陵町・運行事業者									設置準備										
	町民への広報(町の広報、時刻表配布、説明会等)	広陵町									広報・説明会・時刻表配布										
広陵町地域公共交通活性化協議会の開催	広陵町		●					●		●			●			●					

広陵町地域公共交通活性化協議会の議事  
 平成27年5月 実施計画案の協議、協議会決算報告  
 平成27年9月 実施計画の承認、車両・バス停デザイン協議、運行事業者選定方法の協議  
 平成27年11月 運行事業者の選定  
 平成28年3月 生活交通確保維持改善計画の作成方針・実施スケジュール、協議会予算  
 平成28年6月 生活交通確保維持改善計画の承認、協議会決算報告